

MAITRISE D'OUVRAGE



Département des BOUCHES DU RHONE
Commune de VITROLLES
ZAC CAP HORIZON - Secteur Estroublans

Nature du document

PLANNING PREVISIONNEL DES TRAVAUX

Pièce

J

Mission

ZAC - CAP HORIZON - SECTEUR ESTROUBLANS AMENAGEMENT DES INFRASTRUCTURES PRIMAIRES

MAITRISE D'OEUVRE



REFERENCES ADMINISTRATIVES

Dossier n° 13882/02

Réf. Fichier : 13882-02_J_PLANNING PREVISIONNEL_A_IND6.DOC

Version : A

REDACTEUR

C. LECA

VERIFICATEUR

P. BOURRAS

APPROBATEUR

P. BOURRAS

6	LIVRAISON PRO DEFINITIF - Ind 3	24/06/2022
5	LIVRAISON PRO DEFINITIF - Ind 2	25/03/2022
4	LIVRAISON PRO DEFINITIF - Ind 1	13/12/2021
3	LIVRAISON PRO DEFINITIF - Ind 0	23/07/2021
2	LIVRAISON PRO COPIL	30/06/2021
1	LIVRAISON PRO COTECH	31/05/2021
0	PREMIERE EMISSION	04/03/2021
INDICE	MODIFICATIONS	DATE

N°	Mode Tâche	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	1er trime	2e trime	3e trime	4e trime	1er trime	2e trime	3e trime	4e trime	1er trime	2e trime	3e trime	4e trime	1er trime	2e trime	3e trime	4e trime		
						02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07
1		Réalisation parking P+R - Lot 16	360 jours	Lun 03/04/23	Ven 16/08/24																		
2		Réalisation Liaison Mécanique Cuesta	311 jours	Lun 03/04/23	Lun 10/06/24																		
3		Notification du marché	1 jour	Jeu 01/09/22	Jeu 01/09/22																		
4		SECTEUR ESTROUBLANS - MARCHÉ 1	550 jours	Ven 02/09/22	Jeu 10/10/24																		
5		TRANCHE FERME	470 jours	Ven 02/09/22	Jeu 20/06/24																		
6		Période de préparation	30 jours	Ven 02/09/22	Jeu 13/10/22																		
7		Travaux préparatoire	30 jours	Ven 14/10/22	Jeu 24/11/22																		
8		Terrassements	180 jours	Ven 25/11/22	Jeu 03/08/23																		
9		Bassin de rétention à ciel ouvert	60 jours	Ven 20/01/23	Jeu 13/04/23																		
10		Bassin de rétention enterré	50 jours	Ven 14/04/23	Jeu 22/06/23																		
11		Réseau humides	90 jours	Ven 23/06/23	Jeu 26/10/23																		
12		Réseaux secs	70 jours	Ven 04/08/23	Jeu 09/11/23																		
13		Place Estroublans	60 jours	Ven 10/11/23	Jeu 01/02/24																		
14		Giratoire	40 jours	Ven 05/01/24	Jeu 29/02/24																		
15		Voie C	40 jours	Ven 10/11/23	Jeu 04/01/24																		
16		Gare routière	60 jours	Lun 08/01/24	Ven 29/03/24																		
17		Rue d'Athènes	80 jours	Ven 01/03/24	Jeu 20/06/24																		
18		TRANCHE OPTIONNELLE	80 jours	Ven 21/06/24	Jeu 10/10/24																		
19		Bretelle A7	80 jours	Ven 21/06/24	Jeu 10/10/24																		
20		Libération du foncier	1 jour	Mer 01/01/25	Mer 01/01/25																		
21		SECTEUR ESTROUBLANS - MARCHÉ 2	230 jours	Jeu 02/01/25	Mer 19/11/25																		
22		Période de préparation	30 jours	Jeu 02/01/25	Mer 12/02/25																		
23		Travaux préparatoire	20 jours	Jeu 13/02/25	Mer 12/03/25																		
24		Terrassement	50 jours	Jeu 13/03/25	Mer 21/05/25																		
25		Réseaux humides	50 jours	Jeu 22/05/25	Mer 30/07/25																		
26		Réseaux secs	40 jours	Jeu 03/07/25	Mer 27/08/25																		
27		Voie B	60 jours	Jeu 28/08/25	Mer 19/11/25																		
28		SECTEUR ESTROUBLANS - MARCHÉ 3	160 jours	Mar 26/12/23	Lun 05/08/24																		
29		Période de préparation	30 jours	Mar 26/12/23	Lun 05/02/24																		
30		Travaux préparatoire	20 jours	Mar 06/02/24	Lun 04/03/24																		
31		Terrassements	30 jours	Mar 05/03/24	Lun 15/04/24																		
32		Réseau humides	20 jours	Mar 16/04/24	Lun 13/05/24																		
33		Réseaux secs	20 jours	Mar 16/04/24	Lun 13/05/24																		
34		Placette VAMP	30 jours	Mar 14/05/24	Lun 24/06/24																		
35		Place Estroublans - Fin Liaison Mécanique	30 jours	Mar 25/06/24	Lun 05/08/24																		

